

РЕШЕНИЕ ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

от «29» июня 2015 года №0365300007615000011-0155128-01 «На выполнение работ на объекте "Капитальный ремонт здания группы дошкольного образования МБОУ "Зырянская СОШ" по адресу: Томская область, Зырянский район, с.Зырянское, ул. Смирнова, 17»

с.Зырянское

25 ноября 2015 года

1. 29 июня 2015 года между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Зырянская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Зырянская СОШ») именуемая в дальнейшем «Заказчик», и ООО «Русстрой», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», был заключен муниципальный контракт № 0365300007615000011-0155128-01 на выполнение работ на объекте "Капитальный ремонт здания группы дошкольного образования МБОУ "Зырянская СОШ" по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Смирнова, 17» (далее – Контракт).

2. В соответствии с п. 10.3 Контракта и на основании п. 3 ст. 450.1, Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

3. Заказчиком в соответствии с ч. 15 ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с установлением следующего факта:

В соответствии с п. 1.1. Стороны заключили настоящий Контракт согласно которому Подрядчик обязуется собственными силами с использованием собственного или арендованного оборудования, техники и персонала или силами, привлеченных организаций, за свой риск, выполнить работы на объекте "Капитальный ремонт здания группы дошкольного образования МБОУ "Зырянская СОШ" по адресу: Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Смирнова, 17» в соответствии сводным сметным расчётом (Приложение № 1 к Контракту), техническим заданием (Приложение № 2), плана – графика (Приложение № 3) и сдать объект, готовый к эксплуатации объект Муниципальному заказчику в установленные настоящим Контрактом сроки.

Подрядчик не исполнил п.1.1 и п. 5.3.1 Контракта, чем нарушил существенные условия контракта:

- 1) Не в полном объёме выполнил работы, который определены сводным сметным расчётом и техническим заданием, которые являются неотъемлемой частью Контракта;
- 2) Не выполнил работы в соответствии с планом - графиком, который является неотъемлемой частью Контракта;
- 3) Не сдал объект, готовый к эксплуатации Муниципальному заказчику в установленные п. 5.3.1 Контракта сроки – 31 августа 2015 года.

4. Согласно п.11.3. Контракта Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами. По состоянию на 25 ноября 2015 года извещений о невозможности исполнения обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы в адрес заказчика не поступало.

5. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты, надлежащего уведомления Заказчиком об одностороннем отказе от исполнения Контракта.



Ау / Алексеев А.А. /
(подпись) (Ф.И.О.)